

Số: 1846/KL-TTr

Điện Biên, ngày 25 tháng 12 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA

Trình tự thực hiện dự án và chất lượng công trình: Duy tu, sửa chữa trường Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Ta Ma, xã Ta Ma; Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nưa, bản Khong Tở, xã Mường Khong; Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTr ngày 20/10/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên về việc Thanh tra trình tự thực hiện dự án và chất lượng công trình: Duy tu, sửa chữa trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma, xã Ta Ma; Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nưa, bản Khong Tở, xã Mường Khong; Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra, Báo cáo thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và các hồ sơ, tài liệu có liên quan; Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên kết luận nội dung thanh tra như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Ba dự án thuộc phạm vi thanh tra là các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thuộc nhóm C, được triển khai trên địa bàn huyện Tuần Giáo (nay thuộc các xã Pú Nhung, Chiềng Sinh và Tuần Giáo), phục vụ mục tiêu đầu tư hạ tầng dân sinh, an sinh xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Các dự án được tổ chức thực hiện theo hình thức lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trong quá trình triển khai, các dự án được thực hiện trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và thay đổi chủ đầu tư. Trước ngày 01/7/2025, các dự án do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo quản lý, tổ chức thực hiện. Kể từ ngày 01/7/2025, Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nưa, bản Khong Tở và Dự án Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo được chuyển giao về Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 làm chủ đầu tư¹; Dự án Duy tu, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma được chuyển giao về Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung làm chủ đầu tư². Thời điểm chuyển giao chủ đầu tư diễn ra

¹ Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, Chủ đầu tư các Chương trình, nhiệm vụ, dự án do cấp huyện quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

² Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Bàn giao chủ đầu tư từ các phòng, ban huyện cho xã (mới) các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư do cấp huyện quản lý.

khi các dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng thi công xây dựng.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Dự án Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ta Ma

a) Kết quả thực hiện

Dự án Duy tu, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với quy mô dự án nhóm C, công trình xây dựng dân dụng cấp III, tổng mức đầu tư 3.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục thuộc ngân sách huyện Tuần Giáo; địa điểm xây dựng tại xã Ta Ma (nay là xã Pú Nhung), tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình triển khai, dự án do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo quản lý, tổ chức thực hiện. Từ ngày 01/7/2025, dự án được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo.

Qua thanh tra cho thấy, việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật³, thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Công tác tổ chức thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán vốn đầu tư được thực hiện căn cứ hồ sơ nghiệm thu và các điều khoản của hợp đồng đã ký kết. Đến thời điểm thanh tra, giá trị khối lượng đã nghiệm thu là 901.162.000 đồng, giá trị đã giải ngân thanh toán là 892.703.000 đồng, đạt 99,06% giá trị khối lượng đã nghiệm thu. So với kế hoạch vốn được giao 1.818.874.000 đồng, giá trị giải ngân đạt 49,08%.

Hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn và hồ sơ hoàn công đã được lập và lưu trữ phục vụ công tác quản lý dự án. Qua kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với hiện trạng công trình, các hạng mục đã thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

b) Tồn tại, hạn chế

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán chưa có chữ ký của chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra từng bộ môn theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình thi công xây lắp, nhà thầu thi công chưa lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trình chủ đầu tư chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

³ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy Tu, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ta Ma.

Tại thời điểm thanh tra, công trình chưa hoàn thành thi công, trong đó hạng mục sân số 25B chưa được thi công; tiến độ thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết. Việc giải ngân vốn đầu tư chậm so với kế hoạch vốn được giao.

Bản vẽ hoàn công hạng mục rãnh thoát nước chưa phản ánh đúng hiện trạng thi công; việc xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến chi phí xây lắp được xác định sai tăng 8.805.000 đồng, tương ứng chi phí quản lý dự án được xác định sai tăng 225.000 đồng và chi phí giám sát thi công được xác định sai tăng 268.000 đồng.

2. Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mương, bản Khong Nưa, bản Khong Tở

a) Kết quả thực hiện

Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mương, bản Khong Nưa, bản Khong Tở được Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, là dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp III, có tổng mức đầu tư 14.800.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh; địa điểm xây dựng tại xã Mường Khong (nay là xã Chiềng Sinh), tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình triển khai, dự án do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo quản lý, tổ chức thực hiện. Dự án đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 23/6/2025. Từ ngày 01/7/2025, dự án được chuyển giao về Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 làm chủ đầu tư theo quy định.

Qua kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trong phạm vi nội dung thanh tra cho thấy, việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật⁴, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và ký kết hợp đồng xây dựng được thực hiện theo trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Việc thanh toán khối lượng hoàn thành được thực hiện căn cứ hồ sơ nghiệm thu và các điều khoản của hợp đồng xây dựng. Đến thời điểm thanh tra, giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành là 14.399.060.000 đồng, giá trị đã giải ngân thanh toán là 5.000.000.000 đồng, tương ứng 34,72% giá trị khối lượng đã nghiệm thu. Kế hoạch vốn được giao tại thời điểm thanh tra là 5.000.000.000 đồng, giá trị đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn đã được lập

⁴ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mương, bản Khong Nưa, bản Khong Tở, xã Mường Khong.

và lưu trữ phục vụ công tác quản lý dự án; các hạng mục đã thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

b) Tồn tại, hạn chế

Báo cáo khảo sát xây dựng của dự án chưa được phê duyệt theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán chưa có chữ ký của chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra từng bộ môn theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình thi công xây lắp, nhà thầu thi công chưa lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trình chủ đầu tư chấp thuận; nhật ký thi công chưa ghi đầy đủ nội dung liên quan đến công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Hồ sơ quyết toán A-B chưa ghi đầy đủ ngày, tháng theo quy định.

Bản vẽ hoàn công một số hạng mục (vị trí bậc lên xuống, công tròn đoạn qua bản Khong Tở) chưa phản ánh đúng hiện trạng thi công; việc xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến chi phí xây lắp được xác định sai tăng 8.185.000 đồng, tương ứng chi phí quản lý dự án được xác định sai tăng 191.000 đồng và chi phí giám sát thi công được xác định sai tăng 207.000 đồng.

3. Dự án hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo

a) Kết quả thực hiện

Dự án Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo được Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 25/01/2022. Dự án thuộc nhóm C, là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, có tổng mức đầu tư 5.000.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Địa điểm xây dựng tại thị trấn Tuần Giáo (nay là xã Tuần Giáo), tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình triển khai, dự án do Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công ngày 25/10/202; hoàn thành thi công và được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 15/01/2023.

Qua thanh tra cho thấy, việc lập, thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng xây dựng; triển khai thực hiện dự án được thực hiện cơ bản theo trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Sau khi công trình hoàn thành, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo đã lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và trình

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo phê duyệt tại Tờ trình số 216/TTr-BQLDA&PTQĐ ngày 31/7/2024. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-TCKH ngày 23/9/2024, với tổng giá trị quyết toán được phê duyệt là 4.688.353.000 đồng.

Hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn, hồ sơ nghiệm thu hoàn thành và hồ sơ hoàn công đã được lập và lưu trữ phục vụ công tác quản lý dự án. Qua kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với hiện trạng công trình tại thời điểm thanh tra, các hạng mục đã thi công cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

b) Tồn tại, hạn chế

Trong quá trình thi công xây lắp, nhà thầu thi công chưa lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trình chủ đầu tư chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Thời gian thi công hoàn thành công trình chưa bảo đảm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Thời gian lập, trình hồ sơ quyết toán vốn đầu tư chưa bảo đảm thời hạn theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Hồ sơ hoàn công hệ thống thoát nước ngang đường chưa phản ánh đúng thực tế thi công; việc xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến chi phí xây lắp được xác định sai tăng 20.383.000 đồng, tương ứng chi phí quản lý dự án được xác định sai tăng 417.000 đồng và chi phí giám sát thi công được xác định sai tăng 484.000 đồng.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

1. Những mặt làm được

Qua thanh tra cho thấy, đối với các dự án thuộc phạm vi thanh tra, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã thực hiện việc lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng theo thẩm quyền.

Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư được thực hiện căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu, khối lượng thực tế và các điều khoản của hợp đồng xây dựng; đối với các dự án đã hoàn thành, việc lập và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đã được thực hiện.

Về quản lý chất lượng công trình, các dự án đã thực hiện việc lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu các giai đoạn và hồ sơ hoàn công; tại thời điểm thanh tra, hiện trạng công trình cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt và các biên bản nghiệm thu đã lập.

2. Những hạn chế

Qua thanh tra cho thấy, đối với 03 dự án thuộc phạm vi thanh tra, công tác quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng còn một số tồn tại, hạn chế sau:

Về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng: Việc lập, thẩm tra, phê duyệt hồ sơ phục vụ công tác đầu tư xây dựng còn nội dung chưa bảo đảm theo quy định; hồ sơ thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán còn thiếu chữ ký của chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; còn trường hợp báo cáo khảo sát chưa được phê duyệt theo quy định.

Về tổ chức thực hiện dự án, quản lý tiến độ và giải ngân: Việc tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý tiến độ thi công tại một số dự án chưa bảo đảm tiến độ theo thời gian thực hiện đã được xác định trong hợp đồng; tỷ lệ giải ngân của một dự án còn thấp so với kế hoạch vốn được giao.

Về quản lý chất lượng, khối lượng và chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công chưa phản ánh đầy đủ, chính xác hiện trạng thi công của một số hạng mục; việc xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến sai tăng chi phí xây lắp và các chi phí liên quan.

Về công tác an toàn lao động và quản lý hồ sơ thi công: Nhà thầu thi công xây lắp chưa lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trình chủ đầu tư chấp thuận theo quy định; việc lập, ghi chép và quản lý nhật ký thi công, hồ sơ quản lý chất lượng còn chưa đầy đủ theo yêu cầu.

3. Nguyên nhân

Qua thanh tra cho thấy, các tồn tại, hạn chế nêu trên phát sinh do các nguyên nhân sau:

Trong giai đoạn các dự án do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo làm chủ đầu tư, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và rà soát hồ sơ trong quá trình thực hiện dự án tại một số thời điểm chưa được thực hiện thường xuyên, đầy đủ. Dẫn đến việc phát hiện, chấn chỉnh các nội dung tồn tại, hạn chế chưa được kịp thời.

Quá trình sắp xếp tổ chức và chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với dự án được giao cho UBND xã Pú Nhung đã ảnh hưởng đến tính liên tục, xuyên suốt trong công tác quản lý dự án; trong khi đó yêu cầu quản lý dự án đầu tư xây dựng có nhiều nội dung chuyên môn về kỹ thuật và quản lý chi phí, nhưng kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm tiếp nhận còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện và theo dõi, quản lý dự án.

Việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của nhà thầu đối với chủ đầu tư tại một số thời điểm chưa bảo đảm yêu cầu; các nội dung cam kết về tiến độ, khối lượng và điều kiện thực hiện chưa được tuân thủ đầy đủ, ảnh hưởng đến

công tác quản lý dự án.

4. Trách nhiệm

Trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo trong thời gian giữ chức vụ, với vai trò là người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện các dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung chịu trách nhiệm, với vai trò là người đứng đầu đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đối với các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện dự án kể từ thời điểm được chuyển giao, theo quy định của pháp luật.

Các cá nhân được giao nhiệm vụ tham mưu, quản lý, theo dõi từng dự án, cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu tham gia thực hiện các dự án, chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Kiến nghị xử lý về kinh tế

Tổng giá trị kinh tế kiến nghị xử lý qua thanh tra là **39.165.000 đồng**. Thanh tra tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc xử lý về kinh tế theo quy định, cụ thể như sau:

- Thu hồi số tiền sai phạm là 21.284.000 đồng tại Dự án Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo; yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Điện Biên, số tài khoản 3949.0.103.1985.00000 tại Kho bạc Nhà nước khu vực IX.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3 thực hiện giảm trừ qua thanh toán, quyết toán số tiền 8.583.000 đồng tại Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nua, bản Khong Tở.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung thực hiện giảm trừ qua thanh toán, quyết toán số tiền 9.298.000 đồng tại Dự án Duy tu, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma.

(Chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo)

2. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm

Căn cứ quy định của pháp luật, trách nhiệm và mức độ các hạn chế được phát hiện qua thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân trực tiếp tham mưu, tổ chức

thực hiện nhiệm vụ có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong công tác quản lý, điều hành nhằm phòng ngừa các hạn chế tương tự trong thời gian tới.

(Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo)

3. Kiến nghị về công tác quản lý

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, Thanh tra tỉnh kiến nghị:

Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và hồ sơ dự án; tăng cường kiểm soát các khâu khảo sát, lập, thẩm tra, phê duyệt và quản lý hồ sơ trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý quá trình thi công; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, kịp thời rà soát, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thi công và việc nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư phù hợp với khối lượng thực tế và quy định của pháp luật.

Chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng, khối lượng và chi phí đầu tư xây dựng; tăng cường kiểm tra, rà soát việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo khối lượng thực tế thi công, kịp thời điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp, tránh kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Đối với Dự án Duy tu, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung căn cứ quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết, chủ trì làm việc với nhà thầu và các đơn vị có liên quan để rà soát khối lượng, tiến độ và các vướng mắc phát sinh; trên cơ sở đó thống nhất biện pháp xử lý phù hợp theo thẩm quyền, tiếp tục tổ chức thi công, hoàn thiện công trình, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư và tránh kéo dài thời gian thực hiện.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và chất lượng công trình đối với các dự án: Duy tu, sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ta Ma; Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sát khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nưa, bản Khong Tở; Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo.

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kết luận thanh tra; tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; thực hiện đầy đủ các kiến nghị về xử lý kinh tế, trách nhiệm và

công tác quản lý theo quy định. Đồng thời thực hiện công khai kết luận thanh tra theo điểm d, Khoản 3, Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi Thanh tra tỉnh Điện Biên để theo dõi, tổng hợp trước ngày 30/01/2026./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA và Phát triển quỹ đất KV 3;
- Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung;
- Công thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSTTr.

CHÁNH THANH TRA



Vùi Văn Nguyễn



Phụ biểu số 01

TỔNG HỢP SAI PHẠM VỀ KINH TẾ VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
(Kèm theo Kết luận thanh tra số 1846/KL-TTr ngày 25/12/2025 của Thanh tra tỉnh Điện Biên)

STT	Tên gói thầu	Nội dung vi phạm	Tổng giá trị sai phạm	Thu hồi nộp NSNN	Giảm trừ khi nghiệm thu, quyết toán
1	Dự án Duy tu, sửa chữa Trường Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Ta Ma	Xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến sai tăng các chi phí:	9.298.000	-	9.298.000
		- Chi phí xây lắp	8.805.000	-	8.805.000
		- Chi phí quản lý dự án	225.000	-	225.000
		- Chi phí giám sát thi công	268.000	-	268.000
2	Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Sắt khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nưa, bản Khong Tở	Xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến sai tăng các chi phí:	8.583.000	-	8.583.000
		- Chi phí xây lắp	8.185.000	-	8.185.000
		- Chi phí quản lý dự án	191.000	-	191.000
		- Chi phí giám sát thi công	207.000	-	207.000
3	Dự án Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo	Xác định khối lượng một số công việc thi công xây dựng chưa chính xác, dẫn đến sai tăng các chi phí:	21.284.000	21.284.000	-
		- Chi phí xây lắp	20.383.000	20.383.000	-
		- Chi phí quản lý dự án	417.000	417.000	-
		- Chi phí giám sát thi công	484.000	484.000	-
	TỔNG CỘNG		39.165.000	21.284.000	17.881.000



Phụ biểu số 02

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 184/KL-TTr ngày 25/12/2025 của Thanh tra tỉnh Điện Biên)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Nội dung liên quan trách nhiệm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm			Ghi chú
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác	
1	Ông Ngô Cương Quyết - Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo	Chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo làm chủ đầu tư trong thời kỳ trước ngày 01/7/2025 đối với 03 dự án được thanh tra.	x			
2	Ông Nguyễn Văn Tiến - Nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo	Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư trong thời gian được phân công phụ trách đối với 03 dự án được thanh tra.	x			
3	Ông Doãn Đức Trị - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3	Trong thời kỳ công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, với vai trò Tổ trưởng Tổ quản lý dự án, giám sát thi công của chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng đối với 03 dự án được thanh tra.	x			
4	Ông Lương Thế Hoàng - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3	Trong thời kỳ công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, với nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công đối với Dự án Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ta Ma	x			
5	Ông Phạm Hào Quang - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3	Trong thời kỳ công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, với nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công đối với Dự án Kè chống sạt lở bờ suối	x			

		Nậm Sắt khu vực bản Phai Mướng, bản Khong Nura, bản Khong Tở, xã Mường Khong				
6	Ông Nguyễn Tiến Thắng - Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 3	Trong thời kỳ công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, với nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công đối với Dự án Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo	x			
7	Ông Nguyễn Văn Bách - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pú Nhung	Chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu đơn vị được giao làm chủ đầu tư kể từ ngày 01/7/2025 đến nay trong việc tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện Dự án Duy tu, sửa chữa Trường PTDTBT THCS Ta Ma theo quy định.	x			