

Số: /KL-TTr

Điện Biên, ngày tháng 7 năm 2024

KẾT LUẬN

Thanh tra công tác quản lý các dự án đầu tư do Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ làm Chủ đầu tư, thực hiện quản lý dự án

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc Thanh tra công tác quản lý các dự án đầu tư do Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ làm Chủ đầu tư, thực hiện quản lý dự án.

Xét báo cáo kết quả Thanh tra ngày 19/7/2024 của Đoàn thanh tra.

Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ được thành lập tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Nậm Pồ, và được kiện toàn tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của UBND huyện nay đổi tên thành Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ.

Với chức năng nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất của huyện. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ được UBND huyện giao nhiệm vụ là Chủ đầu tư, quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đối với các chương trình, dự án: Đề án sắp xếp ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh (Đề án 79); Chương trình mục tiêu Quốc gia: Xây dựng Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.v.v. Các dự án được đầu tư trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã góp phần kết nối giao thông thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của huyện đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tại cuộc thanh tra này, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra 28 dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ làm chủ đầu tư, thực hiện quản lý dự án với Tổng mức đầu tư 209.994 triệu đồng. Trong đó:

Chi phí xây dựng: 170.944 triệu đồng;

Chi phí thiết bị: 2.594 triệu đồng;

Chi phí tư vấn, QLDA: 23.428 triệu đồng;

Chi phí khác: 2.442 triệu đồng;

Chi phí giải phóng mặt bằng: 6.550 triệu đồng;

Dự phòng: 4.036 triệu đồng;

Giá trị nghiệm thu đến thời điểm thanh tra 156.539 triệu đồng; giá trị giải ngân, thanh toán, tạm ứng 162.138 triệu đồng. Tại thời điểm thanh tra có 19 dự án đã thi công xong, 09 dự án đang triển khai thi công.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng: UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị tiến hành lập, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Dự án đầu tư được UBND tỉnh, UBND huyện phê duyệt đã xác định rõ mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng, nguồn vốn thực hiện, tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.v.v. Trong đó: 12 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; 16 dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện.

Chủ đầu tư tiến hành phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và tiến hành ký kết các hợp đồng tư vấn khảo sát lập dự án, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, hợp đồng xây lắp.v.v. với các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để triển khai thực hiện dự án.

Công tác thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình được chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân để thẩm tra. Công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở được Chủ đầu tư trình các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Việc công khai minh bạch trong công tác đấu thầu được Chủ đầu tư triển khai thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Qua kiểm tra 28 gói thầu xây lắp có 28 gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, các gói thầu đã được công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả trúng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc phân bổ, bố trí vốn: Các dự án được bố trí vốn gồm nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Ngân sách địa phương, Dự phòng ngân sách trung ương, Đề án 79.v.v. Việc phân bổ, bố trí vốn cho các dự án cơ bản bám sát các quy định của pháp luật, phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng các công trình.

Công tác nghiệm thu, thanh toán đã được chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng lập nhật ký thi công, xác nhận, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và tiến hành thanh toán theo đúng cam kết trong hợp đồng.

Công tác giải ngân, thanh toán vốn của các dự án đến thời điểm thanh tra được chủ đầu tư quan tâm bám sát tiến độ khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết, khối lượng nghiệm thu hiện trường để thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo quy định. Tại thời điểm thanh tra chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân giá trị 162.138/199.051 triệu đồng đạt 81,4% so với kế hoạch vốn được giao.

Việc triển khai thi công các công trình dự án: Các công trình dự án được thanh tra đều là công trình nhỏ, lẻ, tại địa bàn vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, nguồn cung cấp vật liệu chủ yếu từ các huyện lân cận song đơn vị chủ đầu tư và các

nhà thầu thi công đã triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ theo hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng. Qua kiểm tra thực tế một số công trình cho thấy các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả đầu tư.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành: Sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã tiến hành lập hồ sơ quyết toán trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, trong 28 dự án đầu tư xây dựng có 05 dự án được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành¹ một số dự án đang trong giai đoạn hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo hợp đồng đã ký kết.

Qua Thanh tra cho thấy một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm như sau:

- Việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng có nội dung chưa đầy đủ, chưa đúng quy định như: Chủ đầu tư chưa phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát theo quy định tại Điều 30 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư tại 06 dự án²; Chủ đầu tư chưa đóng dấu phê duyệt bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Khoản 4, Điều 40, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư, đối với dự án: Nâng cấp đường vào bản Hô Tàu, xã Nậm Khăn.

- Công tác khảo sát, thiết kế của một số đơn vị tư vấn³ còn thiếu chính xác dẫn đến phải điều chỉnh, phê duyệt lại Báo cáo kinh tế kỹ thuật như: Dự án Nước sinh hoạt Nậm Nhừ 1, Trung tâm xã Nậm Nhừ; Dự án trường PTDTBT TH Nà Khoa.

- Tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, phải gia hạn điều chỉnh hợp đồng⁴ dẫn đến chưa đảm bảo theo hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng.

¹ Trụ sở xã Nậm Nhừ huyện Nậm Pồ; Trụ sở xã Nậm Chua huyện Nậm Pồ; Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư số 2 - khu trung tâm huyện Nậm Pồ; Đường bê tông nội đồng các bản: Nà Sừ Nà Ín; Cầu, Nà Cang, xã Chà Nưa; Thủy lợi Hô Cang, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ.

² Cầu qua suối Nậm Khăn; Xây dựng trận địa súng máy phòng không 12,7 mm, huyện Nậm Pồ; Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỷ số 2, xã Nà Hỷ; Nước sinh hoạt Trung tâm xã Nà Hỷ; Nước sinh hoạt bản Chăn Nuôi, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ; Nước sinh hoạt Nậm Nhừ 1, Trung tâm xã Nậm Nhừ.

³ - Dự án Nước sinh hoạt Nậm Nhừ 1, Trung tâm xã Nậm Nhừ Công tác khảo sát thiết kế vị trí đặt đầu mối cụm lấy nước số 2 do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phú Minh thực hiện chưa đảm bảo phải điều chỉnh sang vị trí khác dẫn đến điều chỉnh, phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Dự án trường PTDTBT TH Nà Khoa: Công tác khảo sát, thiết kế do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng A&T thực hiện chưa phù hợp phải điều chỉnh: Móng nhà lớp học 4 phòng từ móng đơn BTCT sang móng cọc BTCT và điều chỉnh vị trí xây dựng nhà nội trú dẫn đến điều chỉnh phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật.

⁴ Dự án Nâng cấp đường vào bản Hô Tàu, xã Nậm Khăn; Nước sinh hoạt Nậm Nhừ 1, trung tâm xã Nậm Nhừ; Nâng cấp, mở rộng khu tổ chức Lễ hội xuân Phìn Hồ; Đường vào bản Vàng Lếch, bản Huổi Chá; Trường PTDTBT TH Nà Khoa.

- Việc giải ngân vốn đầu tư tại một số dự án⁵ đến thời điểm thanh tra còn chưa kịp thời, giải ngân thấp so với kế hoạch vốn được giao.

- Công tác Quyết toán dự án hoàn thành: Chủ đầu tư chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP, ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công tại 06 dự án⁶.

- Việc lập dự toán chi phí một số gói thầu tư vấn có một số nội dung còn chưa chính xác như:

+ Dự toán chi phí khoan khảo sát địa chất áp sai đơn giá thí nghiệm nén lún trong điều kiện không nở hông, tại 04 dự án⁷ với giá trị: 28.060.000 đồng; Tính thừa khối lượng trong đo vẽ bản đồ trên cạn đối với 01 dự án⁸ với giá trị: 6.017.000 đồng.

+ Áp sai đơn giá nhân công trong công tác khảo sát địa hình tại 01 dự án⁹ theo quy định tại Quyết định 1117/QĐ-SXD ngày 19/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 (Hợp đồng ngày 27/6/2023, gói thầu tư vấn đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của văn bản) với giá trị: 19.279.000 đồng.

+ Tính thừa khối lượng đo vẽ mặt cắt dọc; áp sai đơn giá đo vẽ tuyến đường dây; Áp sai tỷ lệ % chi phí nghiệm thu, đóng điện bàn giao công trình tại văn bản số 9225/BCT-TCNL ngày 05/10/2011 của Bộ Công thương đối với 01 dự án¹⁰ với giá trị: 68.532.000 đồng

+ Áp sai cấp địa hình trong đơn giá khảo sát từ cấp địa hình III sang cấp địa hình IV đối với 02 dự án¹¹ với giá trị: 30.201.000 đồng.

Quá trình thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu thanh toán chưa phát hiện các tồn tại sai sót trên dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai giá trị tư vấn: 152.089.000 đồng.

⁵ Nâng cấp đường vào bản Hồ Tàu, xã Nậm Khăn, kế hoạch vốn giao trên số giải ngân 8.160/1.033 triệu đồng đạt 12,6%; Trường PTDTBT TH Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, kế hoạch vốn giao trên số giải ngân 1.058/7.000 triệu đồng, đạt 15,1%; Đường vào bản Vàng Lếch, bản Huổi Chá, kế hoạch vốn giao trên số giải ngân 5.119/12.000 triệu đồng đạt 42,5%; Xây dựng trạm địa Súng máy Phòng không 12,7 mm, huyện Nậm Pồ, kế hoạch vốn giao trên số giải ngân 0/340 triệu đồng, chưa giải ngân; Nâng cấp, mở rộng khu tổ chức lễ hội xuân Phìn Hồ huyện Nậm Pồ, kế hoạch vốn giao trên số giải ngân 0/2.050 triệu đồng, chưa giải ngân; Nước sinh hoạt Nậm Nhừ 1, trung tâm xã Nậm Nhừ, kế hoạch vốn giao trên số giải ngân 0/2.000 triệu đồng, chưa giải ngân

⁶ Xây dựng trạm địa Súng máy Phòng không 12, mm, huyện Nậm Pồ (hoàn thành tháng 8/2023); Đường bê tông nội bộ bản Huổi Cơ Đạo, Lai Khoang, Nà Hỳ 1,2 xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (Hoàn thành 10/2023); Đường bê tông liên bản Nà Hỳ 3 - Nà Hỳ 2 xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ (tháng 6 năm 2023); Nâng cấp đường vào bản Huổi Khương xã Pa Tân, huyện Nậm Pồ (6/2023); Sửa chữa trường Tiểu học Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (1/2024); Đường điện vào bản Nậm Đích xã Chà Nưa (9/2023).

⁷ Trường PTDTBT TH Nà Khoa, huyện Nậm Pồ; Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ số 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ; Trụ sở xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ; Trụ sở xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ.

⁸ Trường PTDTBT TH Nà Khoa, huyện Nậm Pồ

⁹ Sửa chữa Đường vào bản Huổi Đấp; Đường Nậm Tin 2- Nậm Tin, xã Nậm Tin

¹⁰ Đường điện vào bản Nậm Đích xã Chà Nưa

¹¹ Đường bê tông nội đồng các bản: Nà Sự, Nà Ín, Cầu, Nà Cang, xã Chà Nưa; Đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các hộ dân bản Huổi Đấp (nhóm 1) xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ.

- Việc lập dự toán gói thầu xây lắp của một số đơn vị tư vấn lập chưa chính xác, tính sai khối lượng tại một số hạng mục công trình như: tính sai khối lượng đắp đất công trình hạng mục tuyến ống nhánh + công trình trên tuyến dự án Nước sinh hoạt trung tâm xã Nà Hỳ; tính sai khối lượng làm và thả rọ đá, hạng mục tường dẫn nước, đào phá đá bằng búa cần, đá cấp IV, hạng mục cụm cửa thu, dự án Thuỷ lợi Hô Cang, xã Chà Nưa; tính sai khối lượng đào đất cấp III, đắp đất nền đường $k=0,98$, hạng mục mặt đường dự án Nâng cấp đường vào bản Hô Tâu, xã Nậm Khăn... Quá trình thẩm tra, thẩm định không phát hiện dẫn đến làm sai tăng giá trị gói thầu xây lắp với số tiền: 307.570.000 đồng.

- Thanh toán giá trị khối lượng xây lắp tại thời điểm nghiệm thu chưa thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng tại 04 dự án¹² với giá trị: 249.353.000 đồng.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

1. Những mặt làm được

Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp thực hiện bám sát trình tự, thủ tục quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, kết thúc đưa vào sử dụng.

Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp được thực hiện đảm bảo công khai minh bạch, kết quả đấu thầu được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc bố trí nguồn vốn đảm bảo theo quy định, công tác nghiệm thu, giải ngân, thanh toán vốn được thực hiện kịp thời.

Các công trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả đầu tư.

2. Hạn chế

- Một số dự án Chủ đầu tư chưa phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát; chưa đóng dấu phê duyệt bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở.

- Công tác khảo sát thiết kế tại 02 dự án còn chưa chính xác dẫn đến phải điều chỉnh phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Việc xác định chi phí tư vấn chưa chính xác như: áp sai đơn giá, thanh toán thừa khối lượng khảo sát địa hình.

- Lập dự toán gói thầu xây lắp của một số dự án tính toán sai khối lượng tại một số hạng mục công trình; Thanh toán thừa thuế giá trị gia tăng.

- Công tác giám sát, nghiệm thu của Chủ đầu tư; đơn vị tư vấn giám sát đối với một số hạng mục công trình chưa chặt chẽ dẫn đến nghiệm thu, thanh toán một số nội dung chưa đúng quy định.

3. Nguyên nhân

¹² Trụ sở xã Nậm Nhừ huyện Nậm Pồ; Trụ sở xã Nậm Chua huyện Nậm Pồ; Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu dân cư số 2 - khu trung tâm huyện Nậm Pồ; Trường PTDTBT tiểu học Nà Hỳ số 2, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ.

- Công tác tham mưu của đơn vị được UBND huyện giao nhiệm vụ trong công tác quản lý đầu tư xây dựng có mặt còn hạn chế. Việc cập nhật các văn bản, chế độ, chính sách của cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư chưa đầy đủ, dẫn đến thiếu sót, vi phạm.

- Một số đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật còn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư, sản phẩm tư vấn cung cấp cho chủ đầu tư còn thiếu chính xác.

- Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án còn chưa chặt chẽ, dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các hạn chế, khuyết điểm trong hồ sơ dự toán.

- Việc nghiệm thu hiện trường của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát tại một số hạng mục công việc còn chưa tiến hành đo đếm để nghiệm thu theo thực tế thi công dẫn đến nghiệm thu sai khối lượng.

- Thủ tục nghiệm thu hoàn thành của các cơ quan chuyên môn còn chậm dẫn đến việc bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng, Quyết toán dự án hoàn thành chưa đảm bảo thời gian quy định.

4. Trách nhiệm

Những hạn chế, sai sót trong công tác quản lý dự án đầu tư thuộc trách nhiệm của Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các nội dung sai phạm cụ thể đã nêu trên.

IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã yêu cầu đơn vị thực hiện thu nộp số tiền sai phạm: 216.850.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh theo quy định.

V. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ

1. Xử lý về kinh tế

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm qua thanh tra: 537.179.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Điện Biên số tài khoản: 3949.0.1031985.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên, trong đó số đã thu: 216.850.000 đồng. Yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ có trách nhiệm thu hồi tiếp số tiền sai phạm: 320.329.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ trên, trước ngày 20/8/2024.

- Giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, quyết toán: 171.833.000 đồng

(có phụ biểu số 01 kèm theo)

2. Xử lý về trách nhiệm

Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các hạn chế, sai sót nêu trên để chấn chỉnh, khắc phục và tổng hợp báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/8/2024.

(có phụ biểu số 02 kèm theo)

3. Kiến nghị về công tác quản lý

3.1. UBND huyện Nậm Pồ

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả việc triển khai thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.
- Tiếp tục đôn đốc theo thẩm quyền việc giải ngân, thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch vốn đã được giao.
- Chỉ đạo Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện, các nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng.

3.2. Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Nậm Pồ

- + Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư đưa các công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư.
- + Nâng cao năng lực, trách nhiệm, công tác chuyên môn của các cán bộ quản lý dự án, có giải pháp khắc phục những hạn chế đối với công tác tư vấn khảo sát thiết kế, xác định chi phí tư vấn, lập dự toán, giám sát của Chủ đầu tư, giám sát của đơn vị tư vấn trong việc tổ chức thực hiện các dự án.
- + Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn lập báo cáo quyết toán đối với dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo quy định.

Trên đây là Kết luận cuộc Thanh tra công tác quản lý các dự án đầu tư do Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ làm Chủ đầu tư, thực hiện quản lý dự án./.

Ban QLDA và PTQĐ huyện Nậm Pồ có trách nhiệm thực hiện công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 49, Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Lđ Thanh tra tỉnh (HSCV);
- UBND huyện Nậm Pồ;
- Ban QLDA và PTQĐ huyện Nậm Pồ;
- Phòng Nghiệp vụ III, IV;
- Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSTT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Trần Văn Chiến