

Số: 456/KL-TTr

Điện Biên, ngày 02 tháng 6 năm 2025

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý các dự án xây dựng do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư giai đoạn 2021-2024

Thực hiện Quyết định thanh tra số 21/QĐ-TTr ngày 18/3/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên về thanh tra công tác quản lý các dự án xây dựng do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư giai đoạn 2021-2024.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/5/2025 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung thanh tra công tác quản lý các dự án xây dựng do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư giai đoạn 2021-2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên (Sau đây gọi tắt là Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Điện Biên. Về cơ cấu tổ chức, Ban QLDA hiện có Quyền Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 phòng chuyên môn, bao gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch kỹ thuật và Chuẩn bị dự án, Phòng Giám sát và Quản lý dự án. Tổng số viên chức và người lao động tại thời điểm thanh tra là 37 người, trong đó có 35 viên chức trong biên chế và 02 lao động hợp đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, Ban QLDA được UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ quản lý và triển khai đồng thời nhiều dự án thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 03 dự án, bao gồm: Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2); Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung Nhà máy nước huyện Tủa Chùa; và Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

II. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Kết quả thực hiện quản lý các dự án xây dựng đến thời điểm thanh tra

Qua thanh tra trực tiếp đối với 03 dự án cho thấy, Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên đã cơ bản thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đã tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo trình tự, thủ tục quy định. Các dự án đều

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh cụ thể:

- Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2) được phê duyệt tại Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, điều chỉnh tại Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 với tổng mức đầu tư 57 tỷ đồng, bao gồm: chi phí xây dựng là 45,205 tỷ đồng, chi phí thiết bị 3,174 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1,195 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 0,535 tỷ đồng, chi phí khác 0,582 tỷ đồng, dự phòng 3,306 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ ngày 02/10/2021, hoàn thành nghiệm thu ngày 05/11/2024.

- Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung Nhà máy nước huyện Tủa Chùa được phê duyệt tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 16/11/2021, điều chỉnh tại Quyết định số 3740/UBND-TH ngày 22/8/2024 của UBND tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, bao gồm: chi phí xây dựng 9,465 tỷ đồng, chi phí thiết bị 1,606 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 0,825 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 0,233 tỷ đồng, chi phí khác 0,2 tỷ đồng, chi phí dự phòng 1,446 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 0,725 tỷ đồng. Công trình khởi công năm 2022 và bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 12/03/2025.

- Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ được phê duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28/02/2023, điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng bao gồm: chi phí xây dựng 54,019 tỷ đồng, chi phí thiết bị 7,221 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 4,725 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 1,389 tỷ đồng, chi phí khác 0,676 tỷ đồng, chi phí dự phòng 1,971 tỷ đồng. Dự án này được khởi công ngày 05/8/2023, hoàn thành nghiệm thu ngày 27/09/2024.

2. Đánh giá việc chấp hành các quy định về trình tự thủ tục, quản lý thực hiện đầu tư xây dựng

2.1. Những mặt làm được

Trong công tác đấu thầu, Ban QLDA đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ các quy trình theo Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Tổng số gói thầu của cả ba dự án là 46 gói với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt là 125,013 tỷ đồng, trong đó có 34 gói thầu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, 5 gói tự thực hiện và 7 gói tổ chức đấu thầu rộng rãi (trong đó có 06 gói thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)¹. Qua thực hiện đấu thầu tiết kiệm được khoảng 2,896 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ

¹ (1) Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2): Tổng số gói thầu đã thực hiện là 13 gói thầu, trong đó bao gồm 11 gói thầu lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu, 01 gói tự thực hiện và 01 gói thầu xây lắp và thiết bị được tổ chức đấu thầu rộng rãi không qua mạng với tổng giá trị dự toán các gói thầu là 50.197 triệu đồng; (2) Hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa: Tổng số 14 gói thầu đã được thực hiện, gồm 10 gói chỉ định thầu, 03 gói tự thực hiện và 01 gói thầu xây lắp và thiết bị được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với tổng giá trị dự toán là 11.986,203 triệu đồng; (3) Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ: tổng số 19 gói thầu, gồm 13 gói chỉ định thầu, 01 gói tự thực hiện và 05 gói đấu thầu rộng rãi qua mạng với tổng giá trị dự toán 62.830 triệu đồng.

khoảng 2,3%)². Hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu, mở thầu, đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải theo quy định, cơ bản đảm bảo các yêu cầu về công khai, minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu, qua đó góp phần tiết kiệm đáng kể nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

Về quản lý tiến độ thi công, Ban QLDA đã xây dựng tiến độ tổng thể và chi tiết cho từng dự án, thường xuyên rà soát, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả, đến thời điểm thanh tra, các dự án đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo kế hoạch tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Công tác quản lý chất lượng được Ban QLDA thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức giám sát thường xuyên, nghiệm thu đầy đủ các công đoạn, giai đoạn, hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định. Các hồ sơ quản lý chất lượng như nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu hạng mục và nghiệm thu công trình được lập rõ ràng, phản ánh kết quả thực tế thực hiện.

Về quản lý chi phí đầu tư, Ban QLDA thực hiện quản lý thường xuyên, liên tục từ khâu lập dự toán, đấu thầu, quản lý hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư tại thời điểm thanh tra. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành của cả ba dự án đạt 124,623 tỷ đồng, giá trị thanh toán đạt 121,304 tỷ đồng, tỷ lệ thanh toán đạt 97,34% so với giá trị nghiệm thu hoàn thành³; có 2/3 dự án được thanh tra đang trong thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP.

2.2. Những hạn chế

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp và thiết bị, thông tin yêu cầu về thông số kỹ thuật của một số thiết bị vẫn còn sai sót khi thể hiện nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, chưa phù hợp theo quy định tại điểm i, Khoản 6, Điều 89, Luật Đấu thầu năm 2013⁴; yêu cầu báo cáo tài chính chưa đảm bảo năm gần nhất theo quy định tại Thông tư số 01/2024/ TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư⁵. Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 01, 02, 03 tại dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ chưa kèm bản chụp chứng chỉ hành

² (1) Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2): tiết kiệm khoảng 46 triệu đồng; (2) Hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa: tiết kiệm khoảng 39,130 triệu đồng; (3) Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ: tiết kiệm khoảng 2.811 triệu đồng.

³ (1) Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2): Giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại thời điểm thanh tra đạt 47.157 triệu đồng, giải ngân thanh toán đạt tỷ lệ 97,25%. Kế hoạch giải ngân vốn năm 2021 đạt 100% với số tiền là 28.561.503.400 đồng, kế hoạch giải ngân năm 2022 đạt 93,32% với số tiền 18.580.903.240 đồng; (2) Hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa: Giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại thời điểm thanh tra là 10.988,525 triệu đồng, đã giải ngân thanh toán 7.768,732 triệu đồng, trong đó năm 2021, 2023 và 2024 đạt 100%, năm 2022 đạt 99,91%, năm 2025 kế hoạch giao vốn 4.000 triệu đồng, đơn vị đang tiếp tục thực hiện giải ngân theo quy định; (3) Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ: Giá trị nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt 66.478 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 65.945 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giải ngân khoảng 99,2%.

⁴ Gói thầu xây lắp - thiết bị tại dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2), dự án xây dựng hệ thống cấp nước bổ sung Nhà máy nước huyện Tủa Chùa.

⁵ Gói lắp đặt thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt, làm việc tại dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ.

nghe hoạt động đấu thầu, chúng chỉ đào tạo hoạt động đấu thầu của thành viên tổ chuyên gia theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu xây lắp và thiết bị của Hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa, bên mời thầu chưa lập biên bản đối chiếu tài liệu E-HSDT theo Phụ lục 3C, Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chưa yêu cầu nhà thầu thực hiện điều chỉnh bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với việc điều chỉnh tăng giá trị và thời hạn thực hiện hợp đồng tại gói thầu số 01 của dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

Trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng còn sai sót dẫn đến sai phạm số tiền tại ba dự án được thanh tra là **505.443.238 đồng**. Cụ thể: xác định sai khối lượng, đơn giá công việc tại các gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị từ khâu lập, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, nghiệm thu thanh toán hợp đồng các gói thầu với tổng giá trị sai phạm là 500.250.511 đồng⁶; xác định chưa đúng mức thuế GTGT theo Nghị định 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ đối với chi phí gói thầu kiểm toán độc lập tại dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ dẫn đến chênh lệch là 5.192.727 đồng⁷.

(Chi tiết có phụ biểu 01 kèm theo)

Trong công tác chuẩn bị đầu tư, tại dự án Hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa, việc xin cấp phép thăm dò nước chậm so với thời gian yêu cầu tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.

Thời gian lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành còn chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ tại Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

1. Những mặt làm được

Qua kết quả thanh tra cho thấy Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên đã cơ bản triển khai thực hiện các dự án xây dựng theo các quy định của pháp luật. Thực hiện các thủ tục về lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, đảm bảo tuân thủ Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Công tác đấu thầu được thực hiện cơ bản theo quy trình, thủ tục quy định, góp phần đảm bảo tính minh bạch, công khai và cạnh tranh. Qua đấu thầu, Ban

⁶ (1) Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ: 253.650.180 đồng; (2) Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và Trung tâm huyện Nậm Pồ (giai đoạn 2): 212.560.513 đồng; Hệ thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước huyện Tủa Chùa: 34.039.818 đồng.

⁷ Nội dung sai phạm này cũng đã được đơn vị kiểm toán độc lập chỉ ra.

QLDA đã tiết kiệm được chi phí đáng kể so với dự toán ban đầu được duyệt, góp phần tạo hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh.

Công tác quản lý tiến độ dự án được thực hiện thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát và điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đã được điều chỉnh và phê duyệt, hoàn thành nghiệm thu và bàn giao đúng thời hạn, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Công tác quản lý chất lượng thi công được thực hiện cơ bản đầy đủ các khâu theo quy định pháp luật. Hồ sơ quản lý chất lượng như nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu, hồ sơ thiết kế được lập rõ ràng, phản ánh chính xác tình trạng thực hiện các công trình. Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán được thực hiện tuân thủ theo quy định hiện hành.

2. Những hạn chế

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý dự án của Ban QLDA vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Trong lĩnh vực đấu thầu, hồ sơ mời thầu một số gói thầu thông tin yêu cầu của một số thiết bị vẫn còn sai sót khi thể hiện nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, chưa yêu cầu về báo cáo tài chính các năm gần nhất với thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu; báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đính kèm chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia; quá trình thương thảo hợp đồng chưa lập đầy đủ biên bản đối chiếu tài liệu e-HSDT theo quy định.

Trong công tác quản lý hợp đồng xây dựng, chưa thực hiện điều chỉnh bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với việc điều chỉnh tăng giá trị hợp đồng và thời gian thi công theo đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc xác định khối lượng và đơn giá công việc gói thầu thi công xây dựng từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu, ký kết, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng còn có sai sót; áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với gói thầu kiểm toán độc lập chưa kịp thời cập nhật theo quy định mới.

Dự án cấp nước huyện Tủa Chùa triển khai khi chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý về cấp phép thăm dò nước. Thời gian lập hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành còn chưa đảm bảo tại dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ.

3. Nguyên nhân

Qua thanh tra, xem xét việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư, những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên qua các giai đoạn có thời điểm chưa được toàn diện, sâu sát.

- Công tác tham mưu của một số lãnh đạo phòng chuyên môn còn chưa được kịp thời dẫn đến các hạn chế trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý như cấp phép tài nguyên nước...

- Việc cập nhật, nắm bắt các quy định pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu và quản lý hợp đồng xây dựng chưa thật đầy đủ, kịp thời. Quy trình kiểm tra, rà soát nội bộ trong việc lập và quản lý hồ sơ chưa được thực hiện chặt chẽ, dẫn đến còn một số sai sót.

- Một số nhà thầu tư vấn được lựa chọn chưa thực hiện hết trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, thực hiện một số nội dung công việc không đảm bảo theo quy định, thiếu chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư. Một số nhà thầu xây lắp chưa thực hiện hết trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, để xảy ra các sai phạm như đã nêu ở trên.

4. Trách nhiệm

Những hạn chế qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên qua các giai đoạn với vai trò là người đứng đầu. Các Phó giám đốc, Trưởng các phòng và các cá nhân được giao nhiệm vụ cụ thể ở từng dự án (*Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo*).

Các nhà thầu tư vấn thiết kế, lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, tư vấn xét thầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp theo các quy định của nhà nước và các cam kết trong hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư đối với các sai phạm nêu trên. Các Nhà thầu xây lắp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các giá trị nghiệm thu thanh toán sai thực tế thi công theo hợp đồng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã đôn đốc các đơn vị có sai phạm thu hồi được số tiền: **500.250.511** đồng (Năm trăm triệu hai trăm năm mươi nghìn năm trăm mười một đồng) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh đạt 100%.

V. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Kiến nghị xử lý về kinh tế

Tổng giá trị kinh tế kiến nghị xử lý qua thanh tra là **505.443.238 đồng**. Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên:

Tổ chức thu hồi tổng số tiền sai phạm là **500.250.511 đồng** là sai phạm từ sai sót trong nghiệm thu, thanh toán hợp đồng gói thầu các dự án được thanh tra. Nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Điện Biên, số tài khoản 3949.0.103.1985.00000 tại kho bạc nhà nước khu vực IX.

Giảm trừ trong thanh toán, quyết toán hợp đồng gói thầu kiểm toán độc lập dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ số tiền **5.192.727 đồng**.

(Chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo)

2. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm

Căn cứ các quy định của pháp luật, trách nhiệm và mức độ các hạn chế đã phát hiện qua thanh tra, đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu các phòng và các viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

(Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo)

3. Kiến nghị về công tác quản lý

Tăng cường công tác quản lý đối với các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2023; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các văn bản có liên quan.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng; lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án, tư vấn thẩm tra, thi công đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực tài chính thực hiện dự án, gói thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu của dự án, hạn chế các tồn tại, sai sót ngay trên hồ sơ dự toán công trình; thường xuyên rà soát, hạn chế việc điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong thiết kế, dự toán công trình, hạng mục công trình. Đồng thời kịp thời phát hiện và uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thực hiện đầy đủ các nội dung về trình tự, thủ tục quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo tại Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 09/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Chỉ thị số 735/CT-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đồng thời thực hiện đẩy nhanh hồ sơ và quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác quản lý các dự án xây dựng do Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư giai đoạn 2021-2024. Đề nghị Giám đốc Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên chỉ đạo nghiêm túc khắc phục những hạn

chế đã được nêu trong kết luận thanh tra, thực hiện đầy đủ các kiến nghị xử lý về kinh tế, trách nhiệm, và công tác quản lý, đồng thời tổ chức thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức niêm yết theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 49, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Kết quả thực hiện được tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra tỉnh Điện Biên **trước ngày 27/6/2025./**

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên;
- Phòng nghiệp vụ I, IV;
- Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSTTr.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Đỗ Văn Dưỡng