

Số /TB - KL

Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra.

Ngày 30/10/2020, Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành Kết luận số 461/KL-TTtr, về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình do Ban quản lý Dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh Điện Biên thông báo Kết luận thanh tra như sau:

1. Những mặt làm được

- Trên cơ sở chủ trương đầu tư được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh phê duyệt về quy mô, nội dung, nguồn vốn, Chủ đầu tư đã hợp đồng với các đơn vị Tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, thực hiện việc khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trình các cơ quan thẩm định chuyên ngành và cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng được Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chủ đầu tư hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát có đủ năng lực thực hiện các gói thầu đã ký kết.

- Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng được Chủ đầu tư thực hiện cơ bản bám sát các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Công tác giải ngân vốn, quyết toán dự án hoàn thành cơ bản đáp ứng được tiến độ thi công các công trình. Các công trình hoàn thành đã được bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả và mục tiêu dự án đề ra, đảm bảo theo chủ trương đầu tư được phê duyệt.

2. Những mặt còn tồn tại, hạn chế.

- Việc lập dự toán gói thầu (kể cả gói thầu tư vấn, gói thầu thi công xây dựng) tại một số dự án còn chưa chính xác như: áp sai chế độ, định mức, đơn

giá, khối lượng; công tác thẩm tra, thẩm định dự toán thiếu chặt chẽ do đó chưa phát hiện được những khối lượng, đơn giá, định mức do đơn vị tư vấn lập sai trong dự toán để điều chỉnh. Trong đó:

+ Một số gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, các đơn vị tư vấn lập áp sai chế độ, định mức tại một số gói thầu, trong quá trình thẩm tra, thẩm định các đơn vị không phát hiện dẫn đến phê duyệt, nghiệm thu, thanh toán làm sai tăng giá trị gói thầu 80.704.000 đồng.

+ Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn thực hiện hợp đồng khảo sát lập dự án, xác định thiết kế, lập dự toán ở một số công trình thiếu chính xác, dẫn đến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sai tăng giá trị các gói thầu xây lắp tại 17 dự án với giá trị: 547.506.000 đồng (trong đó sai khối lượng tại 13 dự án với giá trị 330.938.000 đồng; sai định mức, đơn giá tại 03 dự án với giá trị: 216.568.000 đồng).

+ Công tác phê duyệt giá gói thầu của chủ đầu tư còn chưa phát hiện các lỗi sai sót về số học trong quá trình rà soát phê duyệt giá gói thầu xây dựng tại Dự án Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Điện Biên giai đoạn 1, dẫn đến sai tăng giá trị gói thầu với số tiền: 382,575 triệu đồng, trong quá trình nghiệm thu đơn vị đã giảm trừ số tiền: 338,494 triệu đồng; số tiền thanh toán sai 44,081 triệu đồng.

- Việc nghiệm thu hiện trường giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát tại một số hạng mục, công việc còn chưa đúng với thực tế thi công tại 01 dự án, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai giá trị: 25.047.000 đồng

- Công tác nghiệm thu dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án hoàn thành còn chậm ở một số dự án.

3. Nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế.

Công tác quản lý đầu tư các dự án nêu trên, Thanh tra tỉnh xác định một số nguyên nhân dẫn đến sai phạm như sau:

- Việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có những nội dung chưa chặt chẽ; chưa kiểm soát kỹ các hồ sơ dự toán do các đơn vị tư vấn thực hiện dẫn đến phê duyệt các hồ sơ công trình có những nội dung thiếu chính xác.

- Một số cán bộ kỹ thuật của Ban quản lý dự án được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hồ sơ các công trình, song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa phát hiện được hết những sai sót để xử lý và khắc phục.

- Một số nhà thầu chưa thực hiện hết trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, để xảy ra các sai phạm như đã nêu ở trên.

- Công tác phối hợp của Chủ đầu tư với các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc thẩm định 06 dự án chưa đúng trình tự và tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí vốn một số công trình còn chưa đảm bảo quy định của nhà nước.

4. Trách nhiệm

Giám đốc Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Kỹ thuật và chuẩn bị dự án, phòng Giám sát và Quản lý dự án và những cá nhân được giao nhiệm vụ cụ thể phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các sai phạm thuộc phạm vi quản lý của mình.

5. Kiến nghị

Qua thanh tra đã kiến nghị Giám đốc Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

- Giám đốc Ban Quản lý dự án chỉ đạo các phòng ban của đơn vị thường xuyên cập nhật, nghiên cứu chế độ, định mức, đơn giá nhằm áp dụng đúng và kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời tăng cường công tác quản lý trong việc tổ chức, thực hiện các dự án, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Ban Quản lý dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng gói thầu Dự án Cơ sở hạ tầng các khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Điện Biên giai đoạn 1, rà soát, xử lý khắc phục việc sạt lở đoạn kè K2, K4 hạng mục kè mặt bằng khu Trung tâm hành chính, tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình đảm bảo theo quy định và đảm bảo hiệu quả, mục tiêu của dự án.

- Chủ đầu tư cần phối hợp tốt với Sở Kế hoạch & đầu tư trong việc tham mưu bố trí vốn cho các dự án theo quy định và thực hiện việc đấu thầu qua mạng đảm bảo tỷ lệ theo quy định của nhà nước và kế hoạch số 2243/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên .

- Chỉ đạo các phòng, ban và cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ các kiến nghị qua thanh tra:

+ Thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước: 621.131.000 đồng

+ Giảm trừ giá trị thanh, quyết toán hợp đồng: 76.207.000 đồng

- Trong quá trình thanh tra, đơn vị đã nộp số tiền 621.131.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh (đạt 100% số tiền phải thu hồi).

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập

thể và các cá nhân liên quan đến các nội dung sai phạm nêu trên. Báo cáo bằng văn bản kết quả xử lý trách nhiệm về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/11/2020.

Trên đây là nội dung Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình do Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư./.

CHÁNH THANH TRA

Phan Văn Thống