

KẾT LUẬN

Thanh tra việc chấp hành các quy định trong quản lý dự án xây dựng các công trình do Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTr, ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên về thanh tra việc chấp hành các quy định trong quản lý dự án xây dựng các công trình do Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư;

Xét báo cáo kết quả Thanh tra ngày 29/9/2023 của Đoàn thanh tra, Thanh tra tỉnh kết luận như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập theo Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Điện Biên. Hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động, trên cơ sở sử dụng kinh phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Tổng số viên chức, người lao động là 31 người, bao gồm Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 03 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Chuẩn bị dự án; Phòng Giám sát và Quản lý dự án).

Các dự án được thanh tra do Ban QLDA trực tiếp thực hiện quản lý dự án; loại công trình chủ yếu là các công trình kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 10 dự án do Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện thời điểm từ 2020-2022. Kết quả thực hiện dự án đầu tư của Ban QLDA như sau:

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 139.888.970.000 đồng.
- Tổng dự toán được duyệt: 139.888.970.000 đồng.
- Tổng số gói thầu: 65 gói thầu, giá trị được phê duyệt 130.002.059.508 đồng;

- Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết 125.379.746.481 đồng;
- Tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán ở thời điểm thanh tra: 132.217.517.570 đồng;
- Số dự án đã nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng: 9/10 dự án, trong đó có 7 dự án đã quyết toán hoàn thành.

(có phụ lục số 01 kèm theo)

Để triển khai thực hiện các dự án, Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện khảo sát, lập dự án, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung phê duyệt dự án đã xác định cụ thể mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng, hình thức quản lý thực hiện dự án, vốn và nguồn vốn đầu tư. Trình tự, thủ tục thực hiện dự án được Chủ đầu tư bám sát theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu được xác định đầy đủ các loại chi phí cần thiết để xây dựng công trình, thực hiện gói thầu, công việc xây dựng; phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu, khối lượng công việc phải thực hiện và định mức, giá xây dựng được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Việc lựa chọn nhà thầu bằng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh được Ban QLDA thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đúng lộ trình theo quy định tại Điều 29, Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, E-HSMT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đảm bảo trình tự, thẩm quyền, thời gian theo quy định. Thông tin trong hoạt động đấu thầu đã được công khai đầy đủ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đánh giá E-HSMT bám sát vào các tiêu chí được quy định trong E-HSMT; lựa chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện các công việc của dự án. Các tổ chức, các nhân tham gia hoạt động đấu thầu đáp ứng điều kiện, chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Việc thực hiện hợp đồng xây dựng được các bên tuân thủ cơ bản đảm bảo các cam kết về phạm vi công việc, tiến độ, điều kiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng. Kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu của dự án. Tuy nhiên, qua Thanh tra cho thấy một số tồn tại, khuyết điểm như sau:

- *Việc chấp hành quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng:* Tại một số dự án có một số nội dung còn chưa đảm bảo quy định như: thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công dự án (Kè bảo vệ đất sản xuất và dân cư tổ dân phố 1+2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) không tính toán chi tiết biện pháp gia cố nền móng bằng cọc tre; thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công 2 dự án (Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lé, bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên giai đoạn 2; Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng thuộc Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo) tính toán chưa đầy đủ chi tiết biện pháp gia cố nền móng bằng cọc tre (Chưa tính toán sức chịu tải tác dụng lên nền đất để xác định việc gia cố bằng cọc tre); báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa được Ban

QLDA phê duyệt tại 03 dự án¹ theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ.

- *Việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu:* Hồ sơ mời thầu E-HSMT của một số gói thầu thi công có tiêu chí đánh giá chưa đảm bảo theo quy định, làm hạn chế sự tham gia hoặc sẽ tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu theo quy định tại Điều 34, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, cụ thể:

+ Yêu cầu nhân sự chủ chốt phải có hiệu lực hợp đồng lao động lớn hơn 01 năm, kinh nghiệm trong các công việc tương tự tối thiểu là 03 năm. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải E-HSMT lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban QLDA đã điều chỉnh tiêu chí đánh giá đảm bảo theo quy định tại 09 dự án².

+ Xác định tiêu chí đánh giá kỹ thuật căn cứ trên tỷ lệ số lượng thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu (E-HSMT gói thầu thi công công trình kè bảo vệ trường tiểu học xã Chà Nura, huyện Nậm Pồ). Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu theo tiêu chí này không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

- *Việc chấp hành quy định của pháp luật trong xác định chi phí xây dựng:* Đơn vị tư vấn lập dự toán một số gói thầu thi công xây dựng, tính sai khối lượng công việc, với giá trị sai phạm 186.665.975 đồng³; tính toán chưa đúng đơn giá (công tác thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông) hạng mục khảo sát địa chất tại 02 dự án⁴, sai đơn giá (công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công, phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100 m² rừng: 0 cây; áp sai hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công trong công tác cắm mốc hành lang bảo vệ đầu mối hồ chứa) hạng mục cắm mốc chỉ giới ngập lụt lòng hồ tại 01 dự án⁵, với giá trị sai phạm 19.320.000 đồng.

¹ (1) Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng bản Mường Pồn 1+2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (chưa phê duyệt báo cáo khảo sát địa hình phần bổ sung); (2) Kè bảo vệ đất sản xuất và dân cư tổ dân phố 1+2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà (chưa phê duyệt Báo cáo khảo sát địa chất); (3) Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lè, bản Phù, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (chưa phê duyệt Báo cáo khảo sát địa hình).

² (1) Công trình Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng thuộc Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo (Giai đoạn II); (2) Công trình Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; (3) Công trình Kè chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng bản Mường Pồn 1, 2 xã Mường Pồn, huyện Điện Biên (Giai đoạn II); (4) Công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; (5) Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng bản Huổi Lè, bản Phù, xã Noong Hẹt huyện Điện Biên giai đoạn I; (6) Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng bản Huổi Lè, bản Phù, xã Noong Hẹt huyện Điện Biên giai đoạn II; (7) Công trình Kè bảo vệ đất sản xuất và dân cư tổ dân phố 1+2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà; (8) Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên; (9) Công trình kè bảo vệ trường tiểu học xã Chà Nura, huyện Nậm Pồ.

³ (1) Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch nguồn cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và Hua Thanh, huyện Điện Biên; (2) Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng thuộc Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo; (3) Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lè, bản Phù, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên; (3) Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lè, bản Phù, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Giai đoạn 2); (4) Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

⁴ (1) Kè bảo vệ trường tiểu học xã Chà Nura, huyện Nậm Pồ; (2) Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9 xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

⁵ Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Giá trị sai phạm trong việc lập dự toán là 205.985.975 đồng, trong đó: Giá trị sai phạm đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phát hiện và giảm trừ qua công tác nghiệm thu, thanh toán là 63.630.837 đồng; Giá trị sai phạm chưa được phát hiện và điều chỉnh qua công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng là 44.778.000 đồng; Giá trị sai phạm chưa tiến hành nghiệm thu, thanh toán hợp đồng là 97.577.138 đồng.

- *Việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý thực hiện hợp đồng:*

+ Đơn vị thi công thiếu khối lượng công việc xây dựng hạng mục mái kè + bậc lên xuống theo hợp đồng đã ký tại gói thầu thi công công trình kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; thiếu khối lượng Cáp điện tử từ điện tới bơm 4x16mm thuộc hạng mục Tuyến ống nhánh C và Co Rôm công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch nguồn cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và Hua Thanh, huyện Điện Biên. Quá trình nghiệm thu thanh, toán thực tế các đơn vị có liên quan không phát hiện ra sai phạm, với giá trị 18.487.400 đồng.

+ Qua kiểm tra thực tế tại vị trí cọc C13, hạng mục đường quản lý vận hành thuộc công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mặt đường bê tông có đoạn bị nứt gãy, nền bị sụt lún với chiều dài khoảng 13m, chiều rộng từ 1-2m (Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho Công ty TNHH quản lý Thủy nông Điện Biên quản lý từ ngày 21/9/2021)⁶.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

1. Những mặt làm được

Quá trình triển khai thực hiện các dự án được thanh tra, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai thực hiện các dự án được thanh tra cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu được xác định đầy đủ các loại chi phí cần thiết để xây dựng công trình; phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu, công việc phải thực hiện và quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thực hiện lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo trình tự, thẩm quyền, thời gian theo quy định. Thông tin trong hoạt động đấu thầu đã được công khai đầy đủ. Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu đã bám sát vào các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu; các tổ chức, các nhân tham gia hoạt động đấu thầu đáp ứng điều kiện, chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Việc thực hiện hợp đồng xây dựng cơ bản đảm bảo các cam kết về phạm vi công việc, tiến độ, điều kiện nghiệm thu, thanh toán hợp đồng.

Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu và phát huy được hiệu quả đầu tư dự án

2. Hạn chế, khuyết điểm.

⁶ Nguyên nhân hư hỏng theo báo cáo của đơn vị do người dân làm ruộng lấn vào hành lang bảo vệ dẫn đến gây sụt lún công trình.

- Hồ sơ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng ở một số dự án có nội dung chưa được chi tiết, đầy đủ như: thiết kế bản vẽ thi công chưa tính toán, tính toán chưa đầy đủ chi tiết biện pháp gia cố nền móng; chủ đầu tư chưa phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Trong thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu có nội dung chưa đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đã được Ban QLDA điều chỉnh trong quá trình đăng tải hồ sơ mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu và không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Dự toán chi phí xây dựng chưa chính xác về khối lượng, đơn giá. Một số sai phạm trong việc lập dự toán đã được Chủ đầu tư giảm trừ trong nghiệm thu thanh toán, tuy nhiên vẫn còn những sai phạm chưa được phát hiện và điều chỉnh kịp thời.

- Quá trình quản lý thực hiện hợp đồng thi công, nghiệm thu công việc xây dựng còn có chỗ thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện việc thi công thiếu khối lượng của nhà thầu.

3. Nguyên nhân

Qua xem xét, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư được thanh tra, Thanh tra tỉnh xác định một số nguyên nhân như sau:

- Công tác giám sát, kiểm tra của chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện có lúc, có khâu chưa được thường xuyên.

- Một số nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp thực hiện công việc chưa đầy đủ theo cam kết hợp đồng, trách nhiệm trong công việc chưa cao, quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng dễ xảy ra một số sai phạm.

- Các tổ chức và cá nhân của đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, thẩm tra, nghiệm thu kết quả công việc, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ, dẫn đến hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hồ sơ mời thầu có những nội dung thiếu chính xác, chưa đảm bảo theo quy định, còn dễ xảy ra các sai phạm như đã nêu ở trên.

4. Trách nhiệm

Những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng được thanh tra, thuộc trách nhiệm của ông Lê Xuân Cảnh - Nguyên Giám đốc Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên (thời kỳ từ 2020 - tháng 9/2022) và các cá nhân có liên quan đến từng nội dung sai phạm.

(Có phụ biểu số 03 kèm theo)

IV. KIẾN NGHỊ

1. Xử lý về kinh tế

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền: 63.265.400 đồng. Yêu cầu Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Điện Biên theo số tài khoản: 3949.0.1031985.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên. Thời hạn thực hiện xong trước ngày 31/10/2023.

Giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, quyết toán số tiền: 97.577.138

đồng.

(Có phụ biểu số 02 kèm theo)

2. Xử lý trách nhiệm

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nêu trên. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện xử lý kinh tế và xử lý trách nhiệm về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/11/2023.

4. Kiến nghị về công tác quản lý

Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng để kịp thời phát hiện, sửa đổi, điều chỉnh các tồn tại, hạn chế; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện đầu tư xây dựng đã nêu trong Kết luận thanh tra.

- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng các hồ sơ, hạn chế các tồn tại sai sót.

- Chủ động phối hợp cùng đơn vị quản lý, sử dụng công trình (Công ty TNHH quản lý thủy nông, tỉnh Điện Biên) có biện pháp khắc phục phần đường bê tông bị nứt gãy, sụt lún tại vị trí cọc C13, hạng mục đường quản lý vận hành, công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, để đảm bảo hiệu quả sử dụng công trình.

Trên đây là Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định trong quản lý dự án xây dựng các công trình do Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư.

Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên có trách nhiệm thực hiện công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điểm c, khoản 2, Điều 49, Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Thanh tra hính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (B/c);
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- Ban QLDA các công trình NN&PTNT;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh (HSCV);
- Phòng Nghiệp vụ II, IV;
- Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSTT.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Đỗ Văn Dưỡng

Phụ biểu 01

TỔNG HỢP SỐ LIỆU CÁC DỰ ÁN THANH TRA

ĐVT: Đồng

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Dự toán duyệt	Giá trị nghiệm thu, thanh toán	Giá trị quyết toán	Giá trị thu hồi nộp NSNN sau quyết toán	Ghi chú
1	Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng thuộc Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo	10.000.000.000	10.000.000.000	9.182.870.000	9.170.975.000	11.895.000	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí xây dựng	-	8.439.008.318	-	8.092.476.000	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	321.894.465	-	321.894.000	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	721.243.064	-	709.197.200	-	
	Chi phí khác	-	58.719.008	-	47.407.800	-	
	Chi phí dự phòng	-	459.135.145	-	-	-	
2	Kè bảo vệ đất sản xuất và dân cư tổ dân phố 1+2, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà	11.200.000.000	11.200.000.000	10.780.788.000	10.780.788.000	0	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí xây dựng	-	9.781.468.980	-	9.650.551.000	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	290.153.939	-	290.153.000	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	820.061.807	-	795.768.000	-	
	Chi phí khác	-	105.460.800	-	44.316.000	-	
	Chi phí dự phòng	-	202.854.474	-	-	-	
3	Kè chống sạt lở bảo vệ kh dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng bản Mường Pồn 1+2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên	9.500.000.000	9.500.000.000	9.333.564.000	9.300.783.000	32.781.000	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí xây dựng	-	8.482.004.452	-	8.387.297.000	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	259.011.576	-	239.956.500	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	655.773.077	-	635.577.500	-	
	Chi phí khác	-	37.952.500	-	37.952.000	-	
	Chi phí dự phòng	-	65.258.395	-	-	-	
4	Kè bảo vệ trường tiểu học xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ	4.000.000.000	4.000.000.000	3.706.113.000	3.706.113.000	0	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí xây dựng	-	3.430.165.777	-	3.309.584.000	-	

	Chi phí quản lý dự án	-	96.917.775	-	99.184.000	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	286.966.985	-	279.365.000	-	
	Chi phí khác	-	45.792.816	-	17.980.000	-	
	Chi phí dự phòng	-	140.156.647	-	-	-	
5	Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lẻ, bản Phũ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên	10.500.000.000	10.500.000.000	10.056.051.000	10.056.051.000	0	
	Chi phí xây dựng	-	9.135.371.941	-	9.059.545.000	-	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí quản lý dự án	-	262.731.939	-	262.731.000	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	692.346.962	-	687.062.000	-	
	Chi phí khác	-	51.714.148	-	46.713.000	-	
	Chi phí dự phòng	-	357.835.010	-	-	-	
6	Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lẻ, bản Phũ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Giải đoạn 2)	13.500.000.000	13.500.000.000	13.229.946.000	13.229.946.000	0	
	Chi phí xây dựng	-	11.951.835.433	-	11.935.862.000	-	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí quản lý dự án	-	349.895.415	-	349.895.000	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	900.872.670	-	893.113.000	-	
	Chi phí khác	-	67.690.500	-	51.076.000	-	
	Chi phí dự phòng	-	229.705.982	-	-	-	
7	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên	25.000.000.000	25.000.000.000	24.849.931.000	24.815.586.000	34.345.000	
	Chi phí xây dựng	-	18.182.511.298	-	18.074.705.500	-	Đã quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí thiết bị	-	2.210.833.574	-	2.189.966.000	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	700.105.000	-	677.211.000	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	3.057.666.583	-	3.045.767.000	-	
	Chi phí khác	-	841.816.516	-	827.936.500	-	
	Chi phí dự phòng	-	7.067.029	-	-	-	
8	Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên	14.800.000.000	14.800.000.000	14.773.002.933	0	-	Chưa quyết toán dự án

	Chi phí xây dựng	-	10.861.808.034	11.347.595.700	-	-	hoàn thành
	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	-	2.163.038.119	2.150.000.000	-	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	306.895.449	345.706.096	-	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	826.612.533	865.142.937	-	-	
	Chi phí khác	-	107.855.963	64.558.200	-	-	
	Chi phí dự phòng	-	533.789.902		-	-	
9	Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch nguồn cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và Hua Thanh, huyện Điện Biên	8.075.000.000	8.075.000.000	7.134.560.451	0	-	
	Chi phí xây dựng	-	5.848.882.393	5.342.698.216	-	-	Chưa quyết toán dự án hoàn thành
	Chi phí thiết bị	-	748.000.000	595.554.000	-	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	139.182.224	157.700.051	-	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	744.705.795	681.705.555	-	-	
	Chi phí khác	-	348.184.984	356.902.629	-	-	
	Chi phí dự phòng	-	246.044.604		-	-	
10	Cơ sở hạ tầng khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (Giai đoạn 2)	33.313.970.000	33.313.970.000	29.170.691.186	0	-	
	Chi phí xây dựng	-	22.936.000.000	23.133.766.667	-	-	Chưa quyết toán
	Chi phí thiết bị	-	3.141.045.000	2.569.575.160	-	-	
	Chi phí quản lý dự án	-	883.864.670	877.929.769	-	-	
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	-	2.119.071.215	1.634.481.843	-	-	dự án hoàn thành
	Chi phí khác	-	442.890.922	404.937.747	-	-	
	Chi phí GPMB	-	550.000.000	550.000.000	-	-	
	Chi phí dự phòng	-	3.241.098.193		-	-	
	TỔNG CỘNG	139.888.970.000	139.888.970.000	132.217.517.570	81.060.242.000	79.021.000	

Phụ biểu số 2:**TỔNG HỢP VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM KINH TẾ***(Kèm theo kết luận thanh tra số: 755/KL-TTr ngày 20 tháng 10 năm 2023)*

Stt	TÊN CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ SAI PHẠM	TRONG ĐÓ		NỘI DUNG SAI PHẠM	GHI CHÚ
			THU HỒI NỢP NSNN	GIẢM TRỪ		
1	Kè bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng thuộc Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo	1.604.000	1.604.000		Dự toán gói thầu thi công sai khối lượng công việc	
2	Nâng cấp hệ thống cấp nước tại địa phương đảm bảo an ninh nước sạch nguồn cho người dân khu vực khó khăn xã Thanh Nưa và Hua Thanh, huyện Điện Biên	7.079.400	7.079.400		Dự toán gói thầu thi công sai khối lượng công việc	
3	Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lẻ, bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên	2.563.000	2.563.000		Dự toán gói thầu thi công sai khối lượng công việc	
4	Kè chống sạt lở bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và công trình công cộng suối Huổi Lẻ, bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên (Giai đoạn 2)	4.407.000	4.407.000		Dự toán gói thầu thi công sai khối lượng công việc	
5	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên	33.575.000	33.575.000		Dự toán gói thầu thi công sai khối lượng công việc; Dự toán gói thầu cắm mốc chỉ giới ngập lụt lòng hồ sai đơn giá công việc	
6	Kè bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên	13.161.000	13.161.000		Nhà thầu thi công thiếu khối lượng; dự toán gói thầu KS địa chất sai đơn giá công việc	
7	Cơ sở hạ tầng khu bảo tồn tỉnh Điện Biên (Giai đoạn 2)	97.577.138		97.577.138	Dự toán gói thầu thi công sai khối lượng công việc	
8	Kè bảo vệ trường tiểu học xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ	876.000	876.000		Dự toán gói thầu KS địa chất sai đơn giá công việc	
TỔNG CỘNG		160.842.538	63.265.400	97.577.138		

Phụ biểu số 3:

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo kết luận thanh tra số:755/KL-TTr ngày 20 tháng 10 năm 2023)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Nội dung hạn chế, khuyết điểm
1	Ông Lê Xuân Cảnh - Nguyên Giám đốc	Trách nhiệm người đứng đầu Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNN tỉnh Điện Biên thời kỳ từ 2020 - tháng 9/2022.
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyên Phó Trưởng phòng Giám sát và Quản lý dự án (nguyên phụ trách phòng)	Chịu trách nhiệm về các khuyết điểm, tồn tại trong công tác tham mưu nghiệm thu thanh toán khối lượng hiện trường cho Giám đốc Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNN tỉnh Điện Biên, thời kỳ từ (2020-01/8/2021)
3	Ông Nguyễn Anh Việt - Phó Trưởng phòng Giám sát và Quản lý dự án (phụ trách phòng)	Chịu trách nhiệm về các khuyết điểm, tồn tại trong công tác tham mưu nghiệm thu thanh toán khối lượng hiện trường cho Giám đốc Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNN tỉnh Điện Biên, thời kỳ từ (01/8/2021-31/12/2022)
4	Ông Nguyễn Trọng Hạnh - Nguyên Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Chuẩn bị dự án (phụ trách phòng)	Chịu trách nhiệm về các khuyết điểm, tồn tại trong việc tham mưu xác định giá trị dự toán các gói thầu; trình tự thủ tục thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu cho Giám đốc các công trình nông nghiệp và PTNN tỉnh Điện Biên, thời kỳ từ (2020-2022)