

Số: 187/KL-TTr

Điện Biên, ngày 20 tháng 3 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA
Công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình
do Sở Y tế tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định thanh tra số 152/QĐ-TTr ngày 26/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên về việc thanh tra công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Y tế từ ngày 03/01/2024 đến ngày 11/3/2024.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung thanh tra công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư, giai đoạn năm 2020 - 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

Công tác đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ngành Y tế luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, nhằm tăng cường, củng cố và từng bước cải thiện hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong tỉnh. Đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh và thực hiện các mục tiêu Chương trình y tế - Dân số ở cơ sở, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng cao tại cơ sở. Trong những năm qua Sở Y tế tỉnh Điện Biên được giao làm Chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Sở quản lý. Một số dự án được đầu tư tại các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông còn hạn chế, do đó gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Kết quả thực hiện đầu tư đến thời điểm thanh tra

Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra đối với 8 dự án do Sở Y tế làm Chủ đầu tư. Hình thức quản lý dự án: 01 dự án được UBND tỉnh giao cho Ban quản lý dự án các công trình dân dụng & công nghiệp tỉnh Điện Biên thực hiện quản lý (Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên giai đoạn II); 07 dự án còn lại giao cho chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo đó, Sở Y tế đã giao nhiệm vụ của Chủ đầu tư cho Ban quản lý dự án Sở Y tế thực hiện. Các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn cân đối NSDP (vốn XSKT), nguồn vốn cân đối NSDP trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025 của tỉnh và nguồn vốn NS trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tổng mức đầu tư 08 dự án: 159.700.000.000 đồng.

- Giá trị nghiệm thu đến thời điểm thanh tra: 122.824.967.760 đồng.

- Giá trị đã thanh toán, tạm ứng đến thời điểm thanh tra: 114.437.357.800 đồng.

- Tại thời điểm thanh tra có 06/08 dự án đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 01 dự án được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Dự án Sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa).

(Số liệu chi tiết các dự án có phụ biểu 01 kèm theo).

2. Đánh giá việc chấp hành các quy định về trình tự thủ tục, quản lý thực hiện đầu tư xây dựng

2.1. Những mặt làm được

Công tác chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành lập, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư bám sát trình tự, thủ tục theo quy định. Các dự án đầu tư được phê duyệt đã xác định rõ mục tiêu, quy mô, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, nguồn vốn thực hiện, tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.

Quá trình triển khai dự án Chủ đầu tư tiến hành phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, ký kết các hợp đồng tư vấn khảo sát lập dự án, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, hợp đồng xây lắp... với các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để triển khai thực hiện dự án.

Việc công khai minh bạch trong công tác đấu thầu: Qua kiểm tra 08 gói thầu xây lắp và 05 gói thầu mua sắm thiết bị, hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, các gói thầu đã được công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả trúng thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo quy định.

Công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tiến hành nghiệm thu xác nhận khối lượng thi công xây lắp tại hiện trường; lập nhật ký thi công, nhật ký giám sát, hồ sơ quản lý chất lượng công trình, làm cơ sở cho việc quản lý tiến độ thi công và thanh quyết toán công trình.

Tiến độ giải ngân các dự án được chủ đầu tư bám sát giá trị khối lượng nghiệm thu hoàn thành, tại thời điểm thanh tra đã thanh toán, tạm ứng 114.437,357/122.824,967 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94% giá trị nghiệm thu; giá trị giải ngân đạt tỷ lệ 100% số vốn được giao.

Qua kiểm tra xác minh thực tế 05/08 công trình tại hiện trường cho thấy các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả đầu tư.

2.2. Những mặt còn tồn tại, hạn chế

Qua thanh tra cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện đầu tư như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2, chưa thực hiện theo mẫu mới của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Công tác đấu thầu: Việc thực hiện trình tự thủ tục trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu có một số nội dung chưa tuân thủ theo đúng quy định như:

- + Tờ trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 05 dự án¹ chưa đầy đủ theo quy định: thiếu phụ lục tờ trình bảng tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt, Mục 2 phần IV "công việc thuộc KHLCNT" thiếu điểm c "Nguồn vốn" kèm theo mẫu 1 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- + Tại một số gói thầu hồ sơ mời thầu không đúng mẫu theo quy định²: không có mục lục; từ ngữ viết tắt; mô tả tóm tắt; các điểm d, đ, e của mục 4.4;

¹ Dự án sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo; Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế các xã: Mường Pồn, Pom Lót thuộc huyện Điện Biên và Trạm y tế xã Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ; Trạm Y tế thị trấn Mường Chà; Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện Điện Biên Đông; Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa.

² Không đúng theo mẫu 02, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

điểm c mục 4.5; mục 4.9; mục 5.5, 5.6; mục 6 thiếu chương VIII...³;

+ Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp Dự án cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2, tại Chương I mục 8 E-HSMT không đúng mẫu so với quy định⁴; Chương II mục E-CDNT không có SĐT, số fax của người có thẩm quyền; Các tiêu chuẩn yêu cầu nhân sự chủ chốt nhiều hơn so với quy định tại Điều 74, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

+ Hồ sơ mời thầu gói xây lắp tại 05 dự án⁵ yêu cầu về điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trường chưa đúng quy định tại Điều 74, Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư, (hồ sơ mời thầu yêu cầu một số điều kiện nhiều hơn so với quy định như: Yêu cầu về năng lực của cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công; Yêu cầu về năng lực của chỉ huy trưởng công trường đồng thời về chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát + số năm hành nghề tối thiểu).

- Công tác giám sát thi công: Đề cương giám sát tại 05 dự án⁶ đơn vị tư vấn giám sát chưa có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 120, Luật Xây dựng 2014. 7/8 dự án⁷ đơn vị tư vấn giám sát không thực hiện lập báo cáo giám sát định kỳ theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư và theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số công trình thiếu chính xác; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán chưa kịp thời phát hiện để khắc phục. Qua thanh tra phát hiện sai khối lượng, chưa

3 Hồ sơ mời thầu gói thầu lắp đặt thiết bị tại Dự án nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế các xã Mường Pồn, Pom Lót thuộc huyện Điện Biên và Trạm y tế xã Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ.

4 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5 Dự án sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo; Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế các xã: Mường Pồn, Pom Lót thuộc huyện Điện Biên và Trạm y tế xã Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ; Trạm Y tế thị trấn Mường Chà; Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện Điện Biên Đông; Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa; Cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn II.

6 Dự án sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo; Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế các xã: Mường Pồn, Pom Lót thuộc huyện Điện Biên và Trạm y tế xã Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ; Trạm Y tế thị trấn Mường Chà; Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện Điện Biên Đông; Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa.

7 7/8 dự án được thanh tra chỉ có Dự án cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2 có báo cáo giám sát định kỳ các dự án còn lại không có.

giảm trừ 2% thuế giá trị gia tăng với giá trị: 284.672.119 đồng.

(Số liệu chi tiết có phụ biểu 02 kèm theo).

- Việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không đảm bảo thời gian theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công⁸.

III. KẾT LUẬN NỘI DUNG THANH TRA

1. Những mặt làm được

Công tác quản lý đầu tư xây dựng đã được Chủ đầu tư quan tâm, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát; Quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án đã cơ bản bám sát theo quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

Các công trình trình xây dựng hoàn thành được đưa vào sử dụng kịp thời đã đáp ứng được mục tiêu đầu tư, yêu cầu của dự án và phát huy được hiệu quả sau đầu tư.

Công tác giải ngân, thanh toán vốn các dự án được thực hiện kịp thời, phù hợp với kế hoạch vốn giao hằng năm.

2. Những tồn tại, hạn chế

Trong công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, công tác đấu thầu, công tác giám sát thi công, có một số nội dung thực hiện chưa đảm bảo theo quy định.

Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số công trình thiếu chính xác; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán chưa phát hiện để khắc phục.

Việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành còn chậm không đảm bảo thời gian theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

3. Nguyên nhân

Qua thanh tra, xem xét việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư, có những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau:

⁸ Dự án trạm Y tế thị trấn Mường Chà; Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện Điện Biên Đông

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ chưa toàn diện, dẫn đến chưa kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh khắc phục; các cán bộ tham mưu, giúp việc của Chủ đầu tư chưa kiểm tra, kiểm soát đúng các quy định về trình tự, thủ tục trước khi trình phê duyệt.

- Một số nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp chưa thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, chưa thực hiện đúng trách nhiệm theo hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư, để xảy ra các tồn tại, hạn chế như đã nêu ở trên.

4. Trách nhiệm

Những tồn tại, hạn chế qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng trước hết thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế với vai trò là người đứng đầu. Chịu trách nhiệm trực tiếp gồm có: Phó Giám đốc Sở Y tế được giao nhiệm vụ phụ trách công tác đầu tư xây dựng; Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cá nhân thuộc Ban được giao nhiệm vụ cụ thể ở từng dự án.

(Chi tiết có phụ biểu số 03 kèm theo).

Các nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra, giám sát, tư vấn xét thầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp theo các quy định của nhà nước và các cam kết trong hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư đối với các sai phạm nêu trên. Các Nhà thầu xây lắp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các giá trị nghiệm thu thanh toán sai thực tế thi công.

IV. KIẾN NGHỊ QUA THANH TRA

1. Kiến nghị xử lý về kinh tế

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền: 23.120.000 đồng, nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số: 3949.0.1031985.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên. (Đơn vị đã nộp).

Giảm trừ qua nghiệm thu, thanh toán, quyết toán số tiền: 261.552.119 đồng.

(số liệu chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo).

2. Kiến nghị xử lý về trách nhiệm

Căn cứ các quy định, trách nhiệm và mức độ tồn tại, hạn chế qua thanh tra, Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm trên theo quy định. Thời hạn thực hiện xong trước **ngày 15/04/2024**.

3. Kiến nghị về công tác quản lý đối với Sở Y tế

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm; Lựa chọn các đơn vị tư vấn

khảo sát, thiết kế lập dự án, tư vấn thẩm tra, lập hồ sơ mời thầu, giám sát, quản lý dự án có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, nhằm nâng cao chất lượng các hồ sơ, hạn chế các tồn tại sai sót trên hồ sơ dự án.

Chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung số vốn còn thiếu của Dự án cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn 2, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm: chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Thanh tra tỉnh trước **ngày 15/4/2024**.

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế tỉnh Điện Biên làm Chủ đầu tư./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;
- Phòng nghiệp vụ I, IV;
- Lưu: VT, HSTTr.

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Đỗ Văn Dương

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THANH TRA TẠI SỞ Y TẾ (Số liệu tại thời điểm thanh tra)

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 187/KL-TTr ngày 20/3/2024 của Thanh tra tỉnh)

ĐVT: đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Giá trị trúng thầu (xây lắp+thiết bị)	Giá trị nghiệm thu	Kế hoạch vốn giao tới thời điểm thanh tra	Tổng giải ngân	Thanh toán	Tạm ứng	Ghi chú
1	Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và trang thiết bị của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên	45.000.000.000	32.080.281.247	32.685.132.674	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	-	Đang thi công
2	Cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn II	75.000.000.000	69.417.334.750	51.135.492.366	50.000.000.000	50.000.000.000	43.405.877.800	6.594.122.200	Đang thi công
3	Trạm Y tế thị trấn Mường Chà	5.000.000.000	4.195.406.274	4.828.293.717	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000		Đã thi công hoàn thành
4	Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Mường Pồn, Pom Lót huyện Điện Biên và xã Nà Nhạn Thành phố Điện Biên Phủ	5.700.000.000	5.023.970.476	5.524.506.904	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000		Đã thi công hoàn thành
5	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các khoa phòng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trụ sở làm việc của Sở Y tế	12.000.000.000	8.216.460.111	11.829.588.595	8.037.357.800	8.037.357.800	8.037.357.800		Đã thi công hoàn thành
6	Nâng cấp, sửa chữa 3 trạm y tế xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện Điện Biên Đông	5.000.000.000	4.180.627.014	4.958.676.494	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000		Đã thi công hoàn thành
7	Sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo	6.000.000.000	5.358.970.018	5.922.975.010	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000		Đã thi công hoàn thành
8	Sửa chữa Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa	6.000.000.000	5.352.956.954	5.940.302.000	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	-	Đã thi công hoàn thành
	Tổng cộng:	159.700.000.000	133.826.006.844	122.824.967.760	114.437.357.800	114.437.357.800	107.843.235.600	6.594.122.200	-

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ THU HỒI - GIẢM TRỪ CÁC DỰ ÁN SỞ Y TẾ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 187/KL-TTr ngày 20/3/2024 của Thanh tra tỉnh)

ĐVT: đồng

STT	Công trình	Tổng giá trị sai phạm	Giá trị sai phạm xử lý		Nội dung sai phạm
			Thu hồi	Giảm trừ	
1	Nâng cấp sửa chữa 3 trạm y tế các xã Xa Dung, Pú Hồng, Noong U huyện Điện Biên Đông	-16.697.112		-16.697.112	Dự toán tính sai khối lượng
2	Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa	-14.310.244			
	Xây lắp		-11.179.000		Dự toán tính sai khối lượng
	Tư vấn giám sát			-3.131.244	Giảm trừ thuế GTGT 2% theo NĐ 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022
3	Sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo	-14.972.637			
	Xây lắp		-11.941.000		Dự toán tính sai khối lượng
	Tư vấn giám sát			-3.031.637	Giảm trừ thuế GTGT 2% theo NĐ 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022
4	Nâng cấp sửa chữa Trạm y tế các xã Mường Pồn, Pom Lót, thuộc huyện Điện Biên và Trạm y tế xã Nà Nhạn thuộc thành phố Điện Biên Phủ	-14.063.464		-14.063.464	Dự toán tính sai khối lượng
5	Xây nhà phục vụ các khoa chuyên môn và trang thiết bị của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên	-115.897.234		-115.897.234	Dự toán tính sai khối lượng
6	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các khoa phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và trụ sở làm việc của Sở Y tế	-14.883.629		-14.883.629	Dự toán tính sai khối lượng
7	Trạm y tế thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà	-8.137.765		-8.137.765	Dự toán tính sai khối lượng
8	Cải tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh giai đoạn II	-85.710.035		-85.710.035	Dự toán tính sai khối lượng
	Tổng cộng:	-284.672.119	-23.120.000	-261.552.119	

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM

(Kèm theo Kết luận thanh tra số: 187/KL-TTr ngày 20/3/2024 của Thanh tra tỉnh)

STT	Tên tổ chức/cá nhân vi phạm	Nội dung vi phạm	Kiến nghị xử lý trách nhiệm		
			Hành chính	Chuyển cơ quan công an	Chuyển cơ quan chức năng khác
1	Ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế	Trách nhiệm người đứng đầu	x		
2	Ông Vừ A Sừ - Phó Giám đốc Sở Y tế	Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại 08 dự án do Sở Y tế làm chủ đầu tư	x		
3	Ông Bùi Văn Hưng - Trưởng ban QLDA đầu tư xây dựng Sở Y tế	Chịu trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án của Ban QLDA đầu tư xây dựng Sở Y tế	x		
4	Ông Phùng Bá Hữu - Cán bộ ban QLDA đầu tư xây dựng Sở Y tế	Chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế về trình tự, thủ tục, giá trị dự toán, nghiệm thu thanh toán sai khối lượng ở các dự án	x		
5	Bùi Nhật Huy - Cán bộ ban QLDA đầu tư xây dựng Sở Y tế	Chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế về trình tự, thủ tục, giá trị dự toán, nghiệm thu thanh toán sai khối lượng ở các dự án	x		

