

Số: /TB-KL

Điện Biên, ngày tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, tại một số phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 01/7/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/11/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra.

Ngày 27/9/2019, Thanh tra tỉnh Điện Biên ban hành Kết luận thanh tra số 384/KL-TTr, Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, tại một số phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Thanh tra tỉnh Điện Biên thông báo Kết luận thanh tra như sau:

1. Những mặt làm được

- Quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư đã bám sát các quy định về trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư, xây dựng. Trong công tác chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư đã hợp đồng với các đơn vị Tư vấn có đủ tư cách pháp nhân, tiến hành khảo sát lập dự án; thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán Hồ sơ dự án được phòng chức năng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình và được UBND thành phố phê duyệt. Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình, được thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thẩm quyền. Chủ đầu tư đã lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án, thuê đơn vị thi công xây dựng, thuê đơn vị Tư vấn giám sát quá trình thi công các gói thầu xây lắp theo quy định của pháp luật; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, đơn vị tư vấn đã cơ bản thực hiện đúng trách nhiệm, lập các biên bản xử lý kỹ thuật, biên bản nghiệm thu, biên bản phát sinh các khối lượng ngoài hợp đồng v.v.. hồ sơ nhật ký thi công, hồ sơ hoàn công được các bên có liên quan xác lập; lập hồ sơ quản lý chất lượng xây dựng công trình, báo cáo giám sát thi công hoàn thành công trình theo đúng quy định hiện hành.

- Tiến độ giải ngân, thanh toán vốn đầu tư cơ bản kịp thời, phù hợp với kế hoạch vốn được giao hàng năm.

- Qua kiểm tra thực tế các công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng mục đích, yêu cầu của dự án, phát huy được hiệu quả đầu tư.

2. Những mặt còn tồn tại, sai phạm

Qua thanh tra cho thấy còn một số tồn tại, sai phạm trong thực hiện công tác đầu tư như sau:

- Việc chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số công trình, dự án đầu tư chưa đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật:

- + Một số công trình được thanh tra, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc lập và đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- + Công trình sửa chữa điện chiếu sáng đô thị, thành phố Điện Biên Phủ, do phòng Quản lý Đô thị làm Chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công chưa xác định cụ thể các vị trí thay bóng đèn; Quá trình thi công cho bổ sung hạng mục đầu tư chưa đúng thủ tục, vượt thẩm quyền.

- + Công trình Nhà văn hóa Tộc dân phố số 9, phường Mường Thanh, do UBND phường Mường Thanh làm Chủ đầu tư: Quá trình thi công Chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan đã tự điều chỉnh, bổ sung thiết kế kỹ thuật thi công khi chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và chưa trình UBND thành phố phê duyệt. Công trình Đường bê tông lên bản Tân Quang (giai đoạn III), xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, Chủ đầu tư là UBND xã Thanh Minh, tự điều chỉnh cho gia hạn hợp đồng thêm 270 ngày sai thẩm quyền theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ.

- Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, công tác nghiệm thu thanh toán một số công trình dự án chưa chính xác.

- Công tác quyết toán dự án đầu tư hoàn thành thực hiện chậm, trong tổng số 87 công trình được thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng mới chỉ có 17 công trình đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, 05 công trình đang trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

3. Nguyên nhân tồn tại, sai phạm

- Việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của một số đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư có những nội dung chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định. Công tác lập dự toán, thẩm định, phê duyệt dự toán, còn một số nội dung thiếu chính xác, quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán chưa phát hiện các sai phạm để khắc phục. Công tác kiểm tra của UBND thành phố đối với các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa thường xuyên dẫn đến một số Chủ đầu tư thực hiện sai quy định và thi công chậm tiến độ.

- Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tiến độ một số công trình, dự án bị kéo dài, không thực hiện theo đúng quyết định phê duyệt của UBND thành phố.

- Năng lực, trình độ kiến thức chuyên ngành của các đơn vị Chủ đầu tư còn hạn chế, vì vậy chưa phát hiện được các tồn tại, sai phạm trong hồ sơ của các công trình, dự án.

4. Kiến nghị

- Qua thanh tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ:

+ Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền: 523,957 triệu đồng; Trong quá trình thanh tra, các đơn vị có sai phạm đã nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh với số tiền: 292,454 triệu đồng; Số tiền còn lại phải thu hồi: 231,503 triệu đồng.

+ Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư hợp kiểm điểm làm rõ sai phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo UBND phường Mường Thanh và cơ quan chuyên môn về xây dựng của thành phố thực hiện việc kiểm tra, thẩm định việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật công trình Nhà văn hóa Tổ dân phố số 9, phường Mường Thanh, để xác định mức độ an toàn của công trình trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo các đơn vị Chủ đầu tư, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, tăng cường công tác quyết toán công trình, dự án hoàn thành theo đúng thời hạn theo quy định.

+ Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, khi triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn phải nghiêm túc chấp hành việc lập và đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

Trên đây là nội dung Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, tại một số phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ./.

CHÁNH THANH TRA

Phan Văn Thống